

# Vertraging werk

Het herinrichten van de weg langs de Zuid-Willemsvaart tussen het Bossche Kardinaal van Rossumplein en de Hinthamerstraat (Sluis 0) gaat zo'n twee weken langer duren dan gepland. Eind mei zou het project zijn voltooid. Maar een woordvoerder van de gemeente verwacht dat het midden juni wordt.

Marc Brink  
Den Bosch

Volgens de woordvoerder is de vertraging ontstaan omdat meer oude huis- en kolkaansluitingen voor de afvoer van hemelwater moesten opengebroken worden dan bekend

was. „Er wordt op dit moment heel hard gewerkt. Een deel van de vertraging lopen we in door enkele fasen samen te voegen”, aldus de woordvoerder.

## Wandelpad

Een belangrijke blikvanger van de herinrichting is inmiddels te zien aan de oever van de Zuid-Willemsvaart. Daar is de afgelopen weken over een lengte van enkele honderden meters met betonplaten een wandelpad aangelegd dat bereikbaar is met steile trappen. Voor een groot aantal woningen is inmiddels een nieuwe stoep aangelegd. De stoep wordt de komende tijd verlengd.

Om degenen met lichamelijke

# Zuid-Willemsvaart

beperkingen toch te laten wandelen met meer uitzicht op het water, is met houten vlonders ook een pad gepland naast de weg achter de parkeerplaatsen. Het gaat om een 2,5 meter breed vlonderpad waarvan volgens de woordvoerder de aanleg eind mei begint. Hij verwacht dat het pad vlak voor het begin van de bouwvakvakantie klaar is.

Ter hoogte van nummer 125 is in het gras al een stukje vlonder gepland.

**Er wordt momenteel heel hard gewerkt**

– woordvoerder gemeente

bouwd om de juiste hoogte van constructie te bepalen.

## Kanaalboulevard

Het gedeelte tussen Sluis 0 en het Kardinaal van Rossumplein maakt deel uit van de zogenaamde Kanaalboulevard. Er komen drie wegversmallingen om de te hoge snelheid uit het verkeer te krijgen. Aan weerskanten van de nieuwe 2,60 meter brede autostrook is een rood fietspad van 1,70 meter breed gepland.

Door de vertraging moet een aantal parkeervergunninghouders langere tijd uitwijken naar parkeerplaatsen in de omgeving. Het stallingsverbod voor (brom)fietsen op de stoep is verlengd.

## ZORG WIJKT VOOR ZORG



**DEN BOSCH** Zorgcentrum Zuiderschans is nu helemaal gesloopt. Sloopbedrijf VSM heeft nog een paar dagen nodig om alle puin te ruimen en moet op 22 mei klaar zijn. In de zomer

wordt een begin gemaakt met nieuwbouw. De verwachting is dat de eerste bewoners in de winter van 2021 hun intrek kunnen nemen in een nieuw zorgcomplex. FOTO MARC BOLSUIJS